

## CRONOGRAMA PLAN MODERNIZACIÓN OFICINAS E INSTALACIONES DE LAS UNIDADES TERRITORIALES Y SERVICIOS CENTRALES

### ADECUACIÓN OFICINAS UNIDADES TERRITORIALES Y SERVICIOS CENTRALES:

➤ ADECUACIÓN AÑO 2008:

\*NUEVOS LOCALES DE LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ALCALÁ LA REAL Y ÚBEDA.

➤ ADECUACIÓN AÑO 2009:

\*ANDÚJAR: LOCAL DETERMINADO Y OBRAS COMENZADAS Y TERMINADAS EN SEPTIEMBRE/2009.

\*LA CAROLINA: LOCAL DETERMINADO Y OBRAS COMENZADAS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2009.

\*OFICINAS Y NUEVO ARCHIVO CASERÍA ESCALONA: ADJUDICACIÓN PROYECTO .

➤ ADECUACIÓN AÑO 2010:

\*ANDÚJAR: OBRAS FINALIZADAS Y TRASLADO REALIZADO EN ENERO 2010.

\*LA CAROLINA: OBRAS FINALIZADAS Y TRASLADO AL NUEVO LOCAL EN MARZO DE 2010.

\*LINARES: LOCAL DETERMINADO. PENDIENTE COMIENZO OBRAS EN 2010.

\*OFICINAS Y NUEVO ARCHIVO CASERÍA ESCALONA: COMIENZO OBRAS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2010.